

# 上海市崇明区人民政府办公室文件

沪崇府办发〔2026〕6号

---

## 上海市崇明区人民政府办公室关于印发 2026年本区实项目和重点工程的通知

各乡、镇人民政府，区政府各委、办、局，区各直属单位，在崇市属有关部门：

经区政府同意，现将《2026年崇明区实项目和重点工程》印发给你们，请认真组织实施。

2026年3月18日

（此件公开发布）

# 2026 年崇明区实项目和重点工程

## 一、实项目

### （一）老有所享

1. 打造不少于 18 个家门口养老服务站
2. 改建认知障碍照护床位 100 张
3. 完成老年人认知障碍筛查 13.8 万人
4. 完成辖区内常住 65 岁以上老年人的健康管理服务 13.8 万人

### （二）儿童友好

5. 开设 12 个小学生爱心寒托班、40 个小学生爱心暑托班
6. 新增 20 个公办幼儿园托班托额

### （三）安居乐业

7. 新增筹措供应 200 张“新时代城市建设者管理者之家”床位
8. 帮扶 600 名长期失业人员（含就业困难人员、零就业家庭人员）实现就业
9. 新增培养 850 人次高级工及以上技能人才
10. 完成 2 万户乡村“美丽庭院”建设

### （四）服务便民

11. 完成 2 家市级标准化菜市场升级改造
12. 完成 207 场文艺资源配送

13. 完成 5 个乡镇镇村级河道疏浚，分步推进小微水体综合治理

14. 设立群众身边事“瀛即办”基金

#### （五）健康家园

15. 在居民小区和重点公共场所增配 125 台自动式体外除颤器（AED）

16. 培训 5000 名持证应急救护员

17. 新建 1 个区医疗急救中心分站

18. 为不少于 2.5 万名退休和生活困难妇女提供免费妇科病和乳腺病检查

19. 为不少于 4500 名持证残疾人开展健康体检

#### （六）体绿融合

20. 推进 2 条（段）河湖水体清澈度提升试点建设

21. 更新 23 个健身苑点

22. 建设 2 个口袋公园

#### （七）无碍生活

23. 为 120 名残疾人提供职业技能培训

24. 为不少于 317 户困难残疾人家庭进行无障碍改造

25. 完成 5 个公交站台适老化改造、打造 1 条敬老爱老服务公交线路

#### （八）城市美育

26. 升级打造 10 个“家+书屋”家庭教育新空间

27. 开办 29 个市民夜校教学点位

28. 升级打造 18 个“社会大美育课堂”

#### （九）公共安全

29. 更换 1.7 万台管道天然气居民用户切断型智能燃气表

30. 为 12 家养老服务机构增设消防设施物联网系统

31. 新建 22 个电动自行车集中充电设施

32. 完成 5.7 公里老旧供水管网改造

#### （十）和谐社区

33. 建设完善并规范运作 365 个“三所联动”纠纷调解站(点)

34. 建设 18 个反诈宣传角

35. 为 30 户困境未成年人实施“追光小屋”居室微改造

#### （十一）助农兴农

36. 培训 1400 人次集体经济组织带头人

37. 通过“一垄地”和“田园买手”项目、集体经济组织发展居间服务带动不少于 3 万人次农户增收

38. 通过家门口产业项目带动不少于 1000 人次农户增收

## 二、重点工程

### （一）基础设施类

1. 陈家镇综合交通枢纽项目

2. 生态岛防汛提标一期（生态修复）工程

3. 官山西泵站新建项目

4. 西门泵站初期雨水调蓄工程

5. 新河防汛排涝一期（管网）工程

6. 圆沙消防站新建工程

7. 繁郁路新建工程

8. 沪渝蓉高铁崇明站配套工程

（二）社会民生与公共服务类

9. 东滩市民健身中心项目

10. 崇明东滩骑行道项目

11. 崇明区粮食安全保障能力提升项目

12. 无卫生设施旧住房提升改造工程

13. 社区卫生服务中心标准化改造工程

14. “美丽家园”建设项目

15. 庙镇“五好两宜”和美乡村试点项目

（三）生态治理与环境提升类

16. 崇明北沿湿地互花米草综合防治项目

17. 西沙明珠湖基础设施提升（二期）工程

18. 崇明区生态清洁小流域治理工程

19. 崇明区新河、堡镇片区雨污混接整治和排水系统提标工程

20. 中兴、向化污水归并工程

21. 公益林抚育项目

22. 休闲森林公园建设项目

附件：2026年崇明区实项目和重点工程节点进度计划表

## 附件

## 2026年崇明区实事项目和重点工程节点进度计划表

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
一、实事项目						
1	打造不少于18个家门口养老服务站	一季度：开展项目排摸、申报； 二季度：确定项目选址并开工建设； 三季度：推进项目建设，开展上门业务指导； 四季度：完成项目评估验收。	宋学梅	区民政局	沈菊	雷家琪
2	改建认知障碍照护床位100张	一季度：开展项目调研，确定改造机构； 二季度：项目开工建设，推进改造工作； 三季度：加快项目收尾，做好试运行准备； 四季度：完成项目评估验收。	宋学梅	区民政局	沈菊	彭寅楠
3	完成老年人认知障碍筛查13.8万人	一季度：制定筛查工作计划，完成人员培训和平台建设； 二季度：开展宣传发动，完成30%； 三季度：开展宣传发动，完成80%； 四季度：完成全年计划。	施蕾	区卫生健康委	徐波	黄薇
4	完成辖区内常住65岁以上老年人的健康管理服务13.8万人	一季度：制定体检计划，村居开展宣传发动； 二季度：完成30%； 三季度：完成80%； 四季度：完成全年体检计划。	施蕾	区卫生健康委	徐波	黄薇
5	开设12个小学生爱心寒托班、40个小学生爱心暑托班	一季度：开办不少于12个爱心寒托班； 二季度：确定爱心暑托班实施方案，做好爱心暑托班开班准备； 三季度：爱心暑托班开班，加强过程管理； 四季度：完成爱心暑托班总结，拟定爱心寒托班实施方案。	宋学梅	团区委	周荷清	江佳艳

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
6	新增 20 个公办幼儿园托班托额	一季度：选定新增托班的园所，制订托班设施设备配备方案； 二季度：对新增园所的托班进行设施设备配置，配备保教人员并开展相关培训； 三季度：组织开展适龄幼儿入托招生工作； 四季度：完成新增公办园托班班额，提供“全日托”服务。	施 蕾	区教育局	吴美华	王翠玲
7	新增筹措供应 200 张“新时代城市建设者管理者之家”床位	一季度：组织开展项目排摸； 二季度：完成筹措床位 200 张，其中拟分配至怡雅园项目 100 张、智慧岛产业园区项目 100 张； 三季度：督促项目按规章要求进行整改； 四季度：完成筹措及供应床位任务目标。	胡柳强	区住房保障房屋管理局	黄剑英	沈海峰
8	帮扶 600 名长期失业人员（含就业困难人员、零就业家庭人员）实现就业	一季度：完成 200 名； 二季度：累计完成 400 名； 三季度：累计完成 600 名。	宋学梅	区人力资源社会保障局	张 虹	杜松兵
9	新增培养 850 人次高级工及以上技能人才	一季度：完成 100 人次； 二季度：累计完成 200 人次； 三季度：累计完成 400 人次； 四季度：累计完成 850 人次。	宋学梅	区人力资源社会保障局	张 虹	杜松兵 严 勇
10	完成 2 万户乡村“美丽庭院”建设	一季度：确定建设计划和点位； 二季度：建设进度达到 20%； 三季度：建设进度达到 60%； 四季度：完成年度建设任务。	金 彪	区农业农村委	陈 军	李维维

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
11	完成2家市级标准化菜市场升级改造	一季度：跟踪推进2家菜场标准化改造； 二季度：开展联合验收与综合评定； 三季度：指导乡镇做好迎接市商务委抽验准备工作。	徐慧泉	区经委	黄嘉其	施玉华
12	完成207场文艺资源配送	一季度：制定文化配送总体方案； 二季度：根据入围情况及扶持计划，招募各类配送团队； 三季度：开展全区配送工作； 四季度：完成全年配送目标。	徐慧泉	区文化旅游局	马 静	吴恩杨
13	完成5个乡镇镇村级河道疏浚，分步推进小微水体综合治理	一季度：推进项目前期工作； 二季度：全面开工； 三季度：项目竣工。	金 彪	区水务局	柏茂松	朱志鹏
14	设立群众身边事“瀛即办”基金	一季度：召开试点工作部署会，在城桥镇、堡镇、中兴镇、陈家镇等4个乡镇开展基层保障资金试点工作； 二季度：总结梳理一季度4个乡镇和部分部门试点成果，全面启动“瀛即办”基金工作； 三季度：持续推进相关事项办理和项目实施工作； 四季度：持续推进相关事项办理和项目实施工作，开展年度绩效评价工作。	黄晓霞	区发展改革委	高诚廷	严兴华
15	在居民小区和重点公共场所增配125台自动体外除颤器（AED）	一季度：明确设备布点方案； 二季度：启动招投标； 三季度：完成招投标； 四季度：完成设备安装。	施 蕾	区卫生健康委	徐 波	钱志华

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
16	培训 5000 名持证应急救援员	一季度：完成 500 名； 二季度：完成 2000 名； 三季度：完成 2000 名； 四季度：完成 500 名，累计完成 5000 名。	宋学梅	区红十字会	周金锐	顾 琴
17	新建 1 个区医疗急救中心分站	一季度：制定项目建设方案； 二季度：开展项目招投标； 三季度：完成招投标，启动建设和车辆、硬件配备、人员准备； 四季度：完成站点建设，正式投入运行。	施 蕾	区卫生健康委	徐 波	钱志华
18	为不少于 2.5 万名退休和生活困难妇女提供免费妇科病和乳腺病检查	一季度：完成 6000 名； 二季度：完成 8000 名； 三季度：完成 6000 名； 四季度：完成 5000 名，累计完成 25000 名。	施 蕾	区妇联	许晓芳	施 璇
19	为不少于 4500 名持证残疾人开展健康体检	一季度：启动项目公开招投标工作； 二季度：完成招投标，组织开展健康体检工作； 三季度：为不少于 4500 名持证残疾人完成健康体检。	宋学梅	区残联	张耀春	黄 涛
20	推进 2 条（段）河湖水体清澈度提升试点建设	一季度：推进项目报批； 二季度：完成项目审批； 三季度：开工准备； 四季度：项目基本完工。	金 彪	区水务局	柏茂松	朱志鹏
21	更新 23 个健身苑点	一季度：完成项目踏勘、设计、上报建设方案； 二季度：完成项目招标、启动项目建设； 三季度：项目施工、项目竣工验收； 四季度：开放使用。	施 蕾	区体育局	高新峰	张积慧

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
22	建设 2 个口袋公园	一季度：完成项目方案评审，推进工可编制和报批工作； 二季度：取得项目批复，启动项目招标； 三季度：取得施工许可，启动项目建设； 四季度：推进项目建设，完成竣工验收。	胡柳强	区绿化市容局	蔡建新	唐旌旗
23	为 120 名残疾人提供职业技能培训	一季度：开展排摸调研，完成培训课程设计； 二季度：完成 50%培训指标； 三季度：完成 100%培训指标； 四季度：推荐残疾人学员就业，并对全年项目评估。	宋学梅	区残联	范杰	袁宇红
24	为不少于 317 户困难残疾人家庭进行无障碍改造	一季度：完成指标分配，组织入户排摸； 二季度：完成系统录入和审核工作，实施上门改造； 三季度：完成改造任务，组织督查组专项抽查； 四季度：完成验收、审价和资金拨付。	宋学梅	区残联	王勇	姜若军
25	完成 5 个公交站台适老化改造	一季度：排摸确定点位，启动项目设计； 二季度：分批次启动改造施工； 三季度：全部改造完工。	胡柳强	区交通委	陈柳焱	沈高
	打造 1 条敬老爱老服务公交线路	一季度：对接市级部门明确敬老爱老公交线路标准规范； 二、三季度：开展敬老爱老公交线路具体筹备工作； 四季度：开通线路。	胡柳强	区交通委	陈柳焱	郭磊
26	升级打造 10 个“家+书屋”家庭教育新空间	一季度：启动“家+流动书屋”“六进”活动； 二季度、三季度：根据各书屋特色，开展各类线下家庭教育指导服务活动； 四季度：做好项目经验总结和宣传推广。	施蕾	区妇联	许晓芳	施璇

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
27	开办 29 个市民夜校教学点位	一季度：制定春季班开班计划，完成春季班招生； 二季度：春季班开班，完成春季班课时； 三季度：制定秋季班开班计划，完成秋季班招生； 四季度：秋季班开班，完成秋季班课时。	徐慧泉	区文化旅游局	马 静	冯 阳
28	升级打造 18 个“社会大美育课堂”	一季度：梳理排摸“社会大美育课堂”点位资源； 二季度：组织打造“社会大美育课堂”； 三季度：完成打造任务； 四季度：配合市文旅局做好验收工作。	徐慧泉	区文化旅游局	马 静	冯 阳
29	更换 1.7 万台管道天然气居民用户切断型智能燃气表	一季度：完成燃气表采购并开展替换工作； 二季度：累计完成 40% 替换量； 三季度：累计完成 80% 替换量； 四季度：完成 1.7 万台替换任务，并做好总结工作。	胡柳强	区建设管理委	陆 新	施 敏
30	为 12 家养老服务机构增设消防设施物联网系统	一季度：完成方案制定，开展相关前期工作； 二季度：推进物联网建设工作； 三季度：完成项目建设，开展验收工作。	黄晓霞	区消防救援支队	沈德世	朱安强
31	新建 22 个电动自行车集中充电设施	一季度：排摸建设需求，统筹划分建设额度； 二季度：推进电动自行车集中充电设施建设； 三季度：开展联合验收； 四季度：拨付改造补贴资金。	黄晓霞	区应急局	袁 瑜	胡佳良
32	完成 5.7 公里老旧供水管网改造	一季度：推进工可编制和报批； 二季度：取得工可批复，完成前期手续并开工建设； 三季度：工程完工。	胡柳强	城建集团	张亚伟	陈 瑜

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
33	建设完善并规范运作365个“三所联动”纠纷调解站（点）	一季度：拟发《关于新建完善并规范运作“三所联动”调解站（点）的通知》，梳理确定365个“三所联动”纠纷调解站（点）具体点位，并完成10%纠纷调解站（点）建设； 二季度：纠纷调解站（点）建设累计完成60%； 三季度：纠纷调解站（点）建设累计完成100%； 四季度：巩固完善建设成效。	沈炼	区公安分局	龚袭	李广
34	建设18个反诈宣传角	一季度：启动反诈宣传角建设工作； 二季度：推动完成9个乡镇反诈宣传角建设工作； 三季度：完成18个乡镇反诈宣传角建设工作； 四季度：总结评估工作成效。	沈炼	区公安分局	秦险峰	吴嵩华
35	为30户困境未成年人实施“追光小屋”居室微改造	一季度：制定实施方案； 二季度：推进工程前期手续办理； 三季度：全面施工； 四季度：完成30户居室微改造。	杨元飞	团区委	彭佩佩	江佳艳
36	培训1400人次集体经济组织带头人	一季度：编制培训计划； 二季度：待完成村两委换届后，逐步启动相关培训； 三季度：有序组织相关培训； 四季度：做好培训总结。	金彪	区农业农村委	许亚辉	段桃利

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
37	通过“一垄地”和“田园买手”项目、集体经济组织发展居间服务带动不少于3万人次农户增收	一季度：启动“一垄地”项目试点，不定期开展“一垄地”、“田园买手”相关推广活动； 二季度：扩大“一垄地”项目试点，发挥“田园买手”队伍作用，集体经济组织有序开展居间服务； 三季度：有序推进“一垄地”项目建设、发挥“田园买手”作用、引导集体经济组织有序开展居间服务； 四季度：深化项目运营，持续带动增收。	金彪	区农业农村委	许亚辉	段桃利
38	通过家门口产业项目带动不少于1000人次农户增收	一季度：开展项目遴选； 二季度：部署项目建设要求，督促全部项目开工； 三季度：有序推进项目建设，定期调度建设进度； 四季度：开展绩效评价，对“家门口”产业项目带动农户相关情况进行统计。	金彪	区农业农村委	许亚辉	段桃利
<b>二、重点工程</b>						
1	陈家镇综合交通枢纽项目	一季度：取得工可批复； 二季度：取得初设批复，办理施工许可证； 三季度：开工建设； 四季度：形象进度累计完成50%。	胡柳强	区交通委	陈柳焱	郭磊
2	生态岛防汛提标一期（生态修复）工程	一季度：推进水工程规划许可证办理； 二季度：取得水工程规划许可证，办理破堤开缺手续； 三季度：形象进度完成20%； 四季度：形象进度完成50%。	胡柳强	区交通委	陈柳焱	陆桓

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
3	官山西泵站新建项目	一季度：完成泵站地上土建，站外管道完成 95%，泵站安装完成 15%； 二季度：完成站外管道和泵站安装，室外总体完成 50%； 三季度：完成泵站联合调试以及室外总体，工程基本完工。	胡柳强	生态企业集团	陈洪标	宰德权
4	西门泵站初期雨水调蓄工程	一季度：完成形象进度 55%； 二季度：完成形象进度 60%； 三季度：完成形象进度 70%； 四季度：完成形象进度 80%。	金彪	区水务局	王斌	黄英
5	新河防汛排涝一期（管网）工程	一季度：完成形象进度 60%； 二季度：完成形象进度 65%； 三季度：完成形象进度 70%； 四季度：完成形象进度 75%。	金彪	区水务局	王斌	黄英
6	圆沙消防站新建工程	一季度：完成项目招标； 二季度：完成施工许可证办理，开工建设，完成形象进度 30%； 三季度：完成形象进度 70%； 四季度：完成形象进度 100%。	黄晓霞	区消防救援支队	邵卫	侯长兴
7	繁郁路新建工程	一季度：办理工程规划许可证，完成施工、监理招投标； 二季度：办理轨交保护作业许可和施工许可证； 三季度：推进排水工程及四大管线施工； 四季度：完成排水工程及四大管线施工，推进 EPS 路基填筑施工。	胡柳强	东滩建设集团	高裕犇	费赛华 丁学宇

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
8	沪渝蓉高铁崇明站配套工程	涉铁段官山路、规划一路： 一季度：取得林地搬迁行政许可，办理农转用手续，完成工可报批； 二季度：完成农转用办理和初步设计编制； 三季度：取得用地规划许可证，完成施工图设计； 四季度：取得工程规划许可证、施工许可证，开工建设。	胡柳强	生态企业集团	陈洪标	倪杰
		涉铁段站西路： 一季度：完成征地、房屋、社保补偿方案公示，签订相关补偿协议，完成建设方案评审，完成工可报批； 二季度：取得林地搬迁行政许可，办理农转用手续，完成方案设计，完成初步设计； 三季度：完成农转用，完成施工图设计； 四季度：取得工程规划许可证，取得施工许可证，工程开工。	胡柳强	生态企业集团	陈洪标	倪杰
9	东滩市民健身中心项目	一季度：完成主楼地下室结构施工、看台基础结构施工； 二季度：推进主楼地上结构施工和室内装饰施工，完成看台钢结构施工； 三季度：完成主楼结构封顶，推进主楼外立面施工和室外景观、球场、跑道施工，完成看台整体施工； 四季度：现场实体完工，启动竣工备案工作。	施蕾	区体育局	高新峰	张积慧

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
10	崇明东滩骑行道项目	一季度：推进部分驿站、道路施工； 二季度：推进驿站、道路施工。启动智能化设备安装、标识标牌设置； 三季度：推进道路施工，推进智能化设备、标识标牌； 四季度：环岛景观大堤工程相关道路及驿站工程量根据实际施工进度配合实施。	施 蕾	区体育局	高新峰	张积慧
11	崇明区粮食安全保障能力提升项目	一季度：编制完善项目建设方案，启动清障清退工作； 二季度：推进建设方案报批，持续推进清障清退工作； 三季度：取得工可（初步设计深度）批复，持续推进清障清退工作； 四季度：取得设计方案批复，推进工程规划许可证、施工许可证办理，开工建设。	徐慧泉	区经委 区供销社	何秋琴 袁 斌	谭玉鑫 汤洪流
12	无卫生设施旧住房提升改造工程	一季度：完成形象进度 50%； 二季度：项目竣工验收。	胡柳强	区住房保障房屋管理局 庙 镇	黄剑英 潘青松	沈海峰 侯云龙
13	社区卫生服务中心标准化改造工程	一季度：完成项目建议书批复，建设方案意见征询，推进工可、设计方案审批； 二季度：完成施工图审图、工程规划许可证办理、施工招标、施工许可证办理并开工建设； 三季度：完成原有房屋拆除，基坑开挖； 四季度：推进主体结构施工。	施 蕾	区卫生健康委	张 奇	顾 漪

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
14	“美丽家园”建设项目	一季度：完成形象进度 10%； 二季度：完成形象进度 50%； 三季度：完成形象进度 80%； 四季度：项目竣工验收。	胡柳强	区住房保障房屋管理局 城桥镇 堡镇	黄剑英 张威 施杰	沈海峰 俞赛峰 施凯
15	庙镇“五好两宜”和美乡村试点项目	一季度：完成项目清单制定，完善项目建设方案； 二季度：推进郊野单元规划调整，完成勘察、测绘，推进工可编制和报批工作； 三季度：开展开工前期相关准备工作，推进施工招投标； 四季度：项目开工，持续推进项目建设。	金彪	区农业农村委 庙镇	陈军 毋关锋	李维维 黄芸芸
16	崇明北沿湿地互花米草综合防治项目	一季度：开展临时围堰拆除和滩面恢复工作； 二季度：开展临时围堰拆除和滩面恢复工作； 三季度：进入项目维护期； 四季度：进入项目维护期。	胡柳强	区绿化市容局	蔡建新	王宇峰
17	西沙明珠湖基础设施提升（二期）工程	一季度：推进工可报批，以及项目用地、占林手续办理； 二季度：完成项目招投标，推进环评、涉河论证审批； 三季度：完成建设用地划拨； 四季度：完成工程规划许可证、施工许可证办理，开工建设。	徐慧泉	生态旅游集团	黄小春	陈健
18	崇明区生态清洁小流域治理工程	一季度：建设进度 80%； 二季度：项目基本完工； 三季度：推进审价、审计工作； 四季度：项目完成竣工。	金彪	区水务局	柏茂松	朱志鹏

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
19	崇明区新河、堡镇片区雨污混接整治和排水系统提标工程	一季度：完成形象进度 30%； 二季度：完成形象进度 50%； 三季度：完成形象进度 80%； 四季度：完成形象进度 100%。	金彪	区水务局 区住房保障房屋管理局 新河镇 堡镇	周伟松 许鑫华 陆若愚 施杰	陈志颖 孙健 俞伟 施凯
20	中兴、向化污水归并工程	一季度：完成形象进度 60%； 二季度：完成形象进度 80%； 三季度：完成形象进度 100%。	金彪	区水务局	王斌	黄英
21	公益林抚育项目	2025 年公益林抚育项目： 一季度：完成林木采伐； 二、三季度：推进施工； 四季度：完工。	胡柳强	区绿化市容局	蔡建新	王宇峰
		2026 年公益林抚育项目： 一季度：开展外业调查； 二季度：开展工可编制； 三季度：取得工可批复； 四季度：作业设计批复，开展相关招标，开工。	胡柳强	区绿化市容局	蔡建新	王宇峰
22	休闲森林公园建设项目	一季度：开展项目选址和外业调查； 二季度：开展实施方案编制； 三季度：完成上咨评估、立项； 四季度：批复作业设计，开展招投标。	胡柳强	区绿化市容局	蔡建新	印皓辰



---

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，  
区人民法院，区人民检察院，区各人民团体。

---

上海市崇明区人民政府办公室

2026年3月19日印发

---