

附件

2025 年区政府实事项目和重点工程节点进度计划表

标注\*的项目为市级实事项目延伸至本区的项目，标注▲的项目为 2025 年新增项目

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位 分管领导	联络员
(一) 实事项目						
1	*改建认知障碍照护床位 220 张	一季度：完成需求排摸、任务分解、项目选址，启动改造工作； 二季度：做好工作指导和过程监管，推进项目建设； 三季度：做好工作指导和过程监管，推进项目建设； 四季度：组织项目验收。	宋学梅	区民政局	沈 菊	黄晓凤
2	*新增 1 家社区长者食堂	一季度：完成需求排摸、任务分解、项目选址，启动改造工作； 二季度：加强过程监管，推进项目建设； 三季度：完成项目建设，配合做好市级督导； 四季度：组织项目验收。	宋学梅	区民政局	沈 菊	朱瑾帅
	*3 家乡村长者照护之家	一季度：完成需求排摸、任务分解、项目选址，启动改造工作； 二季度：加强业务指导，开展实地督查； 三季度：完成项目建设，配合做好市级督导； 四季度：项目总结完善。				陈凯端

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
3	*打造 1 条敬老爱老服务公交线路	一季度：对接市级部门明确敬老爱老公交线路标准规范； 二季度：开展敬老爱老公交线路具体筹备工作； 三季度：完成开通线路。	胡柳强	区交通委	张熠剑	徐真晶
4	*为义务教育学校普通教室安装 200 台空调	一季度：做好义务教育学校普通教室空调设施排摸； 二季度：编制具体学校空调设备预算，制定方案； 三季度：完成空调设备安装及调试； 四季度：完成验收和工作总结。	施 蕾	区教育局	陆 杰	龚 俊
5	*开设 40 个小学生爱心暑托班、12 个小学生爱心寒托班	一季度：完成 12 个爱心寒托班； 二季度：确定实施方案，做好暑托班开班准备； 三季度：爱心暑托班开班，加强过程管理； 四季度：完成爱心暑托班总结寻访，确定爱心寒托班实施方案。	宋学梅	团区委	彭佩佩	江佳艳
6	*新增 20 个公办幼儿园托班托额	一季度：选定新增托班的园所，开展改造方案设计； 二季度：推进新增托班改造，配备师资并开展相关培训； 三季度：组织开展入托招生工作； 四季度：新增公办园托班班额提供“全日托”服务。	施 蕾	区教育局	吴美华	沈 薇
	*推进 18 个社区“宝宝屋”扩优提质	一季度：制定社区“宝宝屋”扩优提质工作方案； 二季度：开展相关培训、研究和实践； 三季度：开展相关培训、研究和实践； 四季度：召开社区“宝宝屋”扩优提质总结交流会。				
7	*新增筹措供应 200 张“新时代城市建设者管理者之家”床位	一季度：推进 200 张床位筹措工作，其中拟分配至盛世新苑项目、智慧岛产业园区项目； 二季度：督促盛世新苑项目加快推进装修； 三季度：督促盛世新苑项目完成供应备案工作； 四季度：完成筹措及供应床位任务目标。	胡柳强	区住房保障 房屋管理局	黄剑英	沈海峰

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位 分管领导	联络员
8	*完成 1.4 万户乡村 “美丽庭院”建设	一季度：完成建设计划 20%； 二季度：完成建设计划 50%； 三季度：到 10 月底基本完成年度建设计划； 四季度：做好收尾总结工作。	金 彪	区农业农村委	陈 军	李维维
9	*建设改善 30 间生产 一线职工工间休息室	一季度：完成排摸预报； 二季度：完成工间休息室建设改造； 三季度：完成挂牌工作； 四季度：指导普查和监督管理。	杨元飞	区总工会	王 也	何 剑
10	区内新增就业不少于 9000 人	一季度：完成 3300 人； 二季度：累计完成 6000 人； 三季度：累计完成 9000 人。	宋学梅	区人力资源 社会保障局	张 虹	严 勇
11	*建成 20 个“15 分钟 就业服务圈”社区就 业服务站点	一季度：完成 18 个； 二季度：累计完成 19 个； 三季度：累计完成 20 个。	宋学梅	区人力资源 社会保障局	张 虹	杜松兵
12	*新增培养高级工及 以上技能人才 850 人 次	一季度：完成 100 人次； 二季度：累计完成 200 人次； 三季度：累计完成 400 人次； 四季度：累计完成 850 人次。	宋学梅	区人力资源 社会保障局	张 虹	杜松兵 严 勇
13	*升级改造 1 家标准 化菜场	一季度：指导乡镇推进项目建设； 二季度：持续推进项目建设； 三季度：开展验收工作； 四季度：迎接市商务委复验。	徐慧泉	区经委	缪冬英	彭登辉

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
14	*在居民小区和重点公共场所增配 125 台自动式体外除颤器（AED）	一季度：摸排基本情况； 二季度：确定投放方案； 三季度：完成采招； 四季度：完成设备投放。	施 蕾	区卫生健康委	徐 波	钱志华
15	*建设 1 家示范性社区康复中心	一季度：推进建设； 二季度：完成基建和设备采购； 三季度：开展试运行； 四季度：接受市级评审验收。	施 蕾	区卫生健康委	徐 波	黄 薇
16	*培训 4000 名持证应急救护员、2000 名应急救护普及员	第一季度：完成 1500 名； 第二季度：累计完成 3800 名； 第三季度：累计完成 6000 名。	宋学梅	区红十字会	周金锐	顾 琴
17	完成大肠癌筛查 1.25 万人	一季度：工作培训、宣传发动； 二季度：完成 6000 人； 三季度：累计完成 9500 人； 四季度：累计完成 12500 人。	施 蕾	区卫生健康委	徐 波	黄 薇
18	为不少于 2.5 万名退休和生活困难妇女提供免费妇科病和乳腺病检查	一季度：完成 6000 名； 二季度：累计完成 14000 名； 三季度：累计完成 20000 名； 四季度：累计完成 25000 名。	施 蕾	区妇联	许晓芳	施 璇
19	*新建改建 1 个市民球场	一季度：完成项目踏勘、设计、上报建设方案； 二季度：完成项目招标、启动项目建设； 三季度：项目施工、项目竣工验收； 四季度：开放使用。	施 蕾	区体育局	高新峰	张积慧

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
19	*1 条市民健身步道	一季度：完成项目踏勘、设计、上报建设方案； 二季度：完成项目招标、启动项目建设； 三季度：项目施工、项目竣工验收； 四季度：开放使用。	施 蕾	区体育局	高新峰	张积慧
	*新建改建 20 个健身苑点	一季度：完成项目踏勘、设计、上报建设方案； 二季度：完成项目招标、启动项目建设； 三季度：项目施工、项目竣工验收； 四季度：开放使用。				
	*新建 1 家职工健身驿站	一季度：完成排摸预报； 二季度：完成建设； 三季度：由市总工会进行验收； 四季度：完成挂牌。	杨元飞	区总工会	陆婷婷	陆昱匀
20	*建设 1 个口袋公园	一季度：推进项目可研报批； 二季度：获得项目批复，启动项目招标； 三季度：办理施工许可，启动项目建设； 四季度：完成项目建设，竣工验收。	胡柳强	区绿化市容局	蔡建新	唐旌旗
21	*为 920 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造	一季度：分解指标，完成改造评估、系统录入和审核； 二季度：制定改造方案，推进实施改造； 三季度：做好施工监督检查，完成改造任务； 四季度：完成验收、审价和资金拨付。	宋学梅	区残联	王 勇	姜若军 宋逸婷
22	*更新投运 206 辆无障碍低地板新能源公交车	一季度、二季度：完成购置更新 88 辆新能源公交车； 三季度、四季度：累计完成购置更新 206 辆新能源公交车。	胡柳强	区交通委	张熠剑	徐真晶

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
23	*完成 5 个公交站台适老化改造	一季度：启动项目设计； 二季度：完成项目设计； 三季度：启动施工并完工。	胡柳强	区交通委	陈柳焱	沈 高
24	*完成 53 座环卫公厕适老化适幼化改造	一季度：完成改造点位选址； 二季度：完成项目前期工作； 三季度：完成施工； 四季度：完成验收。	胡柳强	区绿化市容局	夏恩理	朱 凯
25	*打造 10 个“家+书屋”家庭教育新空间	一季度：排摸、申报点位； 二、三季度：确定 10 个“家+书屋”，各点位开展线下家庭教育指导服务活动； 四季度：做好项目年度总结。	杨元飞	区妇联	许晓芳	施 璇
26	*开办 18 个市民艺术夜校教学点位	一季度：制定春季班开班计划，完成招生； 二季度：春季班开班，6 月底完成全部课时； 三季度：制定秋季班开班计划，完成秋季班招生； 四季度：秋季班开班，11 月底完成全部课时。	徐慧泉	区文化旅游局	马 静	吴恩杨
	*升级打造 3 个“社会大美育课堂”	一季度：遴选“社会大美育课堂”点位； 二季度：打造 3 个“社会大美育课堂”； 三季度：持续推进升级打造工作； 四季度：配合做好市文旅局验收工作。				刘炎明
27	*完成 2.15 公里老旧供水管网改造	一季度：推进工可报批； 二季度：取得工可、初步设计批复，完成施工图审图； 三季度：取得建设工程规划许可证，完成施工招投标工作； 四季度：取得施工许可证，开工建设、工程竣工。	胡柳强	城建集团	秦冠军	徐 杰

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
28	*完成 18 公里农村公路提档升级改造	一季度：启动工可上报工作； 二季度：开展招投标工作； 三季度：启动施工并完工。	胡柳强	区交通委	陈柳焱	沈 高
29	*深化“三所联动”，组建完善并规范运作 23 支社区少年服务队	一季度：开展排摸，确定重点帮扶名单； 二季度：推广社区少年服务队工作室建设； 三季度：持续推广建设； 四季度：完成建设，开展工作总结。	沈 炼	区公安分局	徐溢溢	张秦巧
30	*为 30 户困境未成年人实施“追光小屋”居室微改造	一季度：制定实施方案； 二季度：推进工程前期手续办理； 三季度：全面施工； 四季度：完成 30 户居室微改造。	杨元飞	团区委	彭佩佩	江佳艳
31	配送文艺演出 150 场、文化讲座 10 场、艺术导赏 20 场、展览展示 3 场、特色活动 20 场、文化微游 4 场	一季度：制定文化配送总体方案； 二季度：制定详细方案，招募演出团队和专业辅导老师； 三季度：开展全区配送工作； 四季度：完成全年配送目标。	徐慧泉	区文化旅游局	马 静	吴恩杨
(二) 重点工程						
1	推进陈家镇综合交通枢纽项目建设	一季度：完成项目建议书上报； 二季度：取得项目建议书批复，完成工可上报； 三季度：取得工可批复，完成初设上报； 四季度：取得初设批复，完成招标、开工。	胡柳强	区交通委	陈柳焱	沈 高

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
2	开工建设生态岛防汛 提标一期(生态修复) 工程	一季度：完成招标文件及招标工程量清单复核，开展施工和监理招标； 二季度：确定施工和监理单位，完成合同工程开工信息报送； 三季度：堤内绿化工程基本完成； 四季度：堤外滩涂修复工程完成约 15%。	胡柳强	区交通委	陈柳焱	陆 桓
3	完成东风西沙水库二期工程（增能工程）	一季度：完成副厂房改造、围堰工程及电气设备安装； 二季度：完成冲坑回填、自控系统安装及调试收尾工作。	胡柳强	城建集团	张亚伟	黄 强
4	▲开工建设官山西泵站新建项目	一季度：开工建设，主基坑围护完成 10%； 二季度：主基坑围护施工完成，站外管道施工完成 20%； 三季度：主基坑开挖完成，站外管道施工完成 50%； 四季度：泵站地下结构完成 60%，站外管道施工完成 80%。	胡柳强	生态企业集团	陈洪标	宰德权
5	▲开工建设西门泵站初期雨水调蓄工程	一季度：完成建设用地许可证、工规证办理； 二季度：完成施工许可证办理，开工建设； 三季度：完成形象进度 25%； 四季度：完成形象进度 50%。	金 彪	区水务局	沈云峰	黄 英
6	完成崇明湿垃圾处置中心项目	一季度：土建完成 78%，安装完成 20%； 二季度：土建完成 98%，安装完成 90%； 三季度：土建完成，安装完成 98%； 四季度：总体完成，完成性能验收。	胡柳强	区绿化市容局	夏恩理	沈 浩



序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
7	推进崇明北沿湿地互花米草综合防治项目建设	一季度：推进临时围堰搭建和互花米草除治； 二季度：完成临时围堰搭建，持续推进互花米草除治； 三季度：持续推进互花米草除治工作； 四季度：互花米草除治基本结束，工程进度达到 90%。	胡柳强	区绿化市容局	蔡建新	王宇峰
8	推进庙镇建筑垃圾分拣中转站项目建设	一季度：完成总体工程量 50%； 二季度：完成总体工程量 80%； 三季度：完成总体工程量 95%； 四季度：完成设备联动调试，开展试运营。	胡柳强	区绿化市容局	夏恩理	沈 浩
9	▲开工建设新河防汛排涝一期（管网）工程	一季度：完成工规证、施工许可证办理； 二季度：开工建设； 三季度：完成形象进度 30%； 四季度：完成形象进度 55%。	金 彪	区水务局	沈云峰	黄 英
10	▲推进崇明区粮食产后服务中心新建工程前期工作	一季度：开展规划论证； 二季度：持续推进空间规划审批工作； 三季度：完成空间规划审批，启动堡镇和竖新镇两处项目的项目建议书编制； 四季度：完成堡镇、竖新镇项目项目建议书报批，完成建设方案及工可编制，推进其他项目前期准备工作。	徐慧泉	区经委	张羽龙	谭玉鑫
11	完成城桥镇和堡镇 9 个“美丽家园”建设项目	一季度：完成形象进度 10%； 二季度：完成形象进度 50%； 三季度：完成形象进度 80%； 四季度：完成形象进度 100%，项目竣工。	胡柳强	区住房保障 房屋管理局 城桥镇 堡 镇	黄剑英 张 威 施 杰	沈海峰 俞赛峰 黄 凯

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
12	完成 2024 年区级宜居宜业精品乡村项目	一季度：完成形象进度 55%； 二季度：完成形象进度 70%； 三季度：完成形象进度 90%； 四季度：全面完成既定建设清单任务和总结工作。	金彪	区农业农村委	陈军	李维维
13	▲开工建设中兴镇“五好两宜”和美乡村试点项目	一季度：完成形象进度 40%； 二季度：完成形象进度 55%； 三季度：完成形象进度 65%； 四季度：完成形象进度 80%。	金彪	区农业农村委 中兴镇	陈军 李晓慧	李维维 施春波
14	▲完成竖新镇“五好两宜”和美乡村试点项目	一季度：完成全部项目建设。	金彪	区农业农村委 竖新镇	陈军 姚凯	李维维 施凯旋子
15	完成生态社区幼儿园新建工程	一季度：安装工程完成 70%，精装修完成 50%，室外总体完成 35%； 二季度：工程基本完工； 三季度：办理综合验收等手续。	胡柳强	区教育局 生态企业集团	陈杰 陈洪标	龚俊 宰德权
16	推进东滩市民健身中心项目建设	一季度：推进项目前期手续办理； 二季度：开工建设； 三季度：主体结构进度 20%； 四季度：主体结构进度 80%。	施蕾	区体育局	高新峰	张积慧
17	▲开工建设崇明东滩骑行道项目	一季度：推进项目前期手续办理； 二季度：开工建设； 三季度：主体结构进度 30%； 四季度：主体结构进度 60%。	施蕾	区体育局	高新峰	张积慧

序号	项目名称	节点进度	区级分管领导	责任单位	责任单位分管领导	联络员
18	▲推进圆沙消防站新建工程前期工作	一季度：推进项目建议书报批； 二季度：推进项目前期手续办理； 三季度：推进可研报批； 四季度：力争开工建设。	黄晓霞	区消防救援局	邵 卫	侯长兴
19	▲开展西沙明珠湖基础设施提升项目（二期）工程前期工作	一季度：推进项目建议书编制； 二季度：完成项目建议书报批，推进建设方案及工可编制； 三季度：完成建设方案和工可报批，开展用地手续办理； 四季度：争取完成初设批复。	徐慧泉	生态旅游集团	高裕犇	王 双
20	▲完成长三角农业硅谷总部园提升改造工程	一季度：完成竣工验收并投入使用。	胡柳强	东滩建设集团	张 杰	费赛华